



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo privrede

Izvještaj
o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona
u 2019. godini

februar, 2020. godine

SADRŽAJ

Uvod	3
1. Implementacija projekata u Tuzlanskom kantonu u 2019. godini.....	4
2. Plan i realizacija projekata u Tuzlanskom kantonu u 2019. godini	5
2.1. Realizacija projekata po vrsti finansiranja.....	6
2.2. Realizacija projekata po DAC sektorima	7
2.3. Realizacija projekata po lokacijama	8
Prilog: Pregled projekata u implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.....	8

Uvod

U cilju upravljanja i koordinacije razvojnim sredstvima u Federaciji BiH, a u skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija («Službene novine Federacije BiH»: br: 106/14) i Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o određivanju Ministarstva razvoja i poduzetništva (od 01. januara 2018.godine kao Ministarstvo privrede) kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade programa javnih investicija za Tuzlanski kanton broj: 02/1-28-9223-1/15 od 20.04.2015.godine, Ministarstvo privrede ima obavezu Vladu Tuzlanskog kantona izvještavati o implementaciji programa i projekata uključenih u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona.

Poslove implementacije projekata koje je odobrila Vlada Tuzlanskog kantona/ Grad/Općina, te upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim realizaciji tih projekata, vrši resorno kantonalno ministarstvo/mjerodavna jedinica lokalne samouprave koje odredi Vlada Tuzlanskog kantona/ Gradonačelnik/Općinski načelnik.

Resorna kantonalna ministarstva/mjerodavna jedinica lokalne samouprave obavezna su sve podatke vezane za implementaciju projekata da dostavljaju Ministarstvu privrede kao nadležnom nosiocu aktivnosti u procesu izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona koje objedinjava dostavljene podatke o programima i projektima te priprema izvještaje o njihovoj realizaciji.

Osnovni cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona (Public Investment Program - skraćeno PIP/PJI) je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Kako se Program javnih investicija, pored kandidovanih projekata, sastoji i od kapitalnih projekata sa osiguranim izvorima finansiranja čija je realizacija u toku, isti služi i kao osnova za analizu javnih investicija. Kao takav, prilikom planiranja ulaganja i donošenja investicionih odluka, treba za Vladu Kantona postati sredstvo za upravljanje razvojem i podizanje efikasnosti javnih investicija u Tuzlanskom kantonu. Također, treba da posluži i kao sredstvo za pristup drugim izvorima finansiranja, obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za finansiranje višegodišnjih razvojnih projekata.

Povezivanjem Programa javnih investicija sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Tuzlanskog kantona i Federacije BiH. Na taj način omogućena je bolja povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta.

Razvojnim investicijskim programom ili projektom smatra se program ili projekat čiji je nosilac organ uprave Federacije ili kantona, jedinica lokalne samouprave, upravne organizacije, odnosno upravne ustanove u okviru uprave ili samostalne upravne ustanove (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl.) ili javno preduzeće.

Razvojnim investicijskim programom ili projektom smatra se projekat čijom se realizacijom stvaraju uslovi kojima se podiže nivo sigurnosti i kvaliteta života građana, koji pozitivno utječe na zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, kojim se povećava konkurentnost i ekonomičnost u privredi ili javnom sektoru, koji znatno doprinosi stimuliranju ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, razvoju fizičke infrastrukture, visokom kvalitetu socijalnog i kulturnog okruženja, obrazovanju i razvoju naučno-tehnološke infrastrukture, održivom razvoju i okolišu, i stvaranju zdrave zajednice.

Podnositelji prijedloga projekta i programa koji se kandidiraju u Program javnih investicija FBiH mogu biti:

- organi uprave Federacije,
- organi uprave kantona,
- jedinice lokalne samouprave, putem kantona,

- upravne organizacije odnosno upravne ustanove u okviru uprave ili samostalne upravne ustanove (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl.) i
- javna preduzeća iz nadležnosti Federacije putem resornog federalnog ministarstva, odnosno javna preduzeća iz nadležnosti kantona i općina putem kantona.

Program javnih investicija Tuzlanskog kantona kao i Program javnih investicija FBiH se priprema i donosi svake godine u skladu sa:

- Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13 i 13/14).
- Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj: 106/14).
- Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o određivanju Ministarstva razvoja i poduzetništva (od 01. januara 2018.godine kao Ministarstvo privrede) kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade programa javnih investicija za Tuzlanski kanton broj: 02/1-28-9223-1/15 od 20.04.2015.godine,
- Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o imenovanju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona broj: 02/1-28-9223-2/15 od 20.04.2015. godine.

Procedura za pripremu Programa javnih investicija kao i Izvještaja o njihovoj realizaciji počinje slanjem dopisa Ministarstva finansija federalnim organima uprave, federalnim agencijama, JP u nadležnosti Vlade Federacije i Nadležnom kantonalnom organu, sa zahtjevom za popunjavanje IP obrasca.

Ministarstvo privrede kao nadležni nosioc aktivnosti u procesu izrade programa javnih investicija za Tuzlanski kanton prosljeđuje zahtjev svim relevantnim nosiocima aktivnosti na nivou kantona, gradova i općina.

Izvori za finansiranje projekata su domaći (budžetska sredstva namijenjena za finansiranje javnih investicija i sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz kredita i donacija, budžetska sredstva od GSM licence, sredstva kantona, gradova, općina, javnih preduzeća, fondova, banaka i krajnjih korisnika za sufinansiranje projekata) i ino (kreditni ili donacije međunarodnih finansijskih institucija - Svjetska banka, Evropska investiciona banka, Evropska komisija, te vlade pojedinih zemalja).

Radi harmonizacije sektora između entiteta i BiH institucija, klasifikacija sektora i podsektora u PJI radi se prema dvije međunarodno prihvaćene klasifikacije: DAC nomenklaturi (Development Assistance Committee - Odbora za pomoć u razvoju) i COFOG nomenklaturi (Classification of the Functions of the Government) objavljene od strane Odjeljenja za statistiku Ujedinjenih nacija.

Federalno ministarstvo finansija je propisalo jedinstvenu formu IP obrasca (Informacije o projektu/programu) kao i Uputstvo za popunjavanje obrazca za prijavu novih projekata/programa i za ažuriranje već prijavljenih projekata za Program javnih investicija koji se koriste ka osnovni alat za izradu Programa javnih investicija kao i izještavanje o realizaciji programa.

1. Implementacija projekata u Tuzlanskom kantonu u 2019. godini

U skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje programa javnih investicija («Službene novine Federacije BiH», broj 106/14) Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona ima obavezu da najmanje jednom godišnje informiše Vladu Tuzlanskog kantona o utrošku sredstava kojima se finansiraju projekti uključeni u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 22.02.2019. godine Zaključkom broj: 02/1-28-91-4/19 usvojila Izvještaj o implementaciji projekata Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2018.godini.

Izvještaj o implementaciji projekata u Tuzlanskom kantonu u 2019. godini izrađen je na osnovu podataka koje su, u skladu sa članom 18. Uredbe, sa stanjem do 31.12.2019. godine Ministarstvu privrede dostavila nadležna resorna ministarstva i gradovi/općine ili javna preduzeća koji implementiraju projekat i upravljaju sredstvima namjenjenim za realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija TK. Svi podaci su sadržani u bazi podataka Federalnog ministarstva finansija-financija (PIMIS-baza).

Informacija sadrži finansijske pokazatelje koji se odnose na projekte finansirane domaćim i stranim sredstvima kako bi Vlada TK bila upoznata i sa tokom realizacije projekta i ostvarivanju njihovih ciljeva.

Informacija sadrži pregled ulaganja u projekte po: vrsti finansiranja, lokacijama i DAC sektorima.

Projekti u implementaciji obuhvataju kako projekte čija je realizacija u toku, tako i projekte u pripremi i odobrene projekte, odnosno projekte za koje postoji važeća i zvanična odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje.

2. Plan i realizacija projekata u Tuzlanskom kantonu u 2019. godini

Prema informacijama dobivenim u kontaktima sa predstavnicima ministarstava, gradova/općina, i javnih ustanova te podacima dostavljenim u IP obrascima o realizaciji projekata u 2019. godini završeno je 11 projekata čija je ukupna vrijednost 12.054.962,00 KM. Pregled osnovnih informacije je dat je u sljedećem tabelarnom prikazu:

Pregled završenih projekata u 2019.godini iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona

R. Br.	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Realizovana sredstva
1	140 VODOSNABDJEVANJE I SANITACIJA	Obezbjeđenje dodatnih količina vode iz sliva vodotoka Velika i Mala Zlaća za snabdijevanje vodom grada Banovići i prigradskih naselja	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Budžet općine-sufinansiranja	500.000	500.000
2	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Izgradnja mosta preko rijeke "JANJA" na regionalnoj cesti R-456, sa pristupnim saobraćajnicama		Kredit	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	673.172	673.171
3		Rekonstrukcija regionalne ceste R-460 u Gračanici kod Doma zdravlja sa izradom kružnog toka i natkrivanje rijeke Sokoluše od st.km. 1+300 do st.km. 2+600		Kredit		1.198.976	1.198.976
4		Rekonstrukcija regionalne ceste R-461a "Srebrenik -Sladna-Bukva" u dužini od 1.900m		Kredit		1.268.759	1.268.762
5		Rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-465a "Kerep-Zelinja", dionica: od st.km. 9+700 do st.km 10+960		Kredit		400.000	422.963
				Vlastita sredstva		22.963	0

6	Rekonstrukcija ceste od značaja za Tuzlanski kanton Kladanj – Brateljevići - Milankovići	Kredit	1.000.000	1.000.000
		Vlastita sredstva	64.028	64.028
7	Rekonstrukcija regionalne ceste R-459 dionica: kraj rekonstrukcije -Lovački dom	Kredit	1.372.995	1.372.995
8	Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-469 „Živinice - Međaš“ st. km.12+750 do st.km.14+530 cca l=1780 m š=12m	Kredit	999.906	999.906
9	Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-469 "Ribnica-Banovići-Živinice-Dubrave-Međaš", dionica Banovići-Živinice (raskrsnica sa magistralnim putem M18), cca L=7500 m	Kredit	3.151.395	3.151.395
10	Rekonstrukcija regionalne ceste R-461a „Srebrenik – Orahovića D.“, dionica: raskrsnica za Brničane (st.km. 2+300)-raskrsnica za Moranjce (st.km. 3+100)-Općina Srebrenik	Kredit	720.000	720.000
		Vlastita sredstva	36.313	36.313
11	Izgradnja pristupnih saobraćajnica na most preko rijeke Spreče na regionalnoj cesti R-469 "Živinice-Međaš" sa regulacijom korita	Kredit	646.453	646.453
UKUPNO			12.054.960	12.054.962

Pored toga otkazan je projekat „Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R- 471 Lukavac – Vijenac- Banovići, dionica: Vijenac – Treštenica L=1500 m“ čija je ukupna vrijednost 1.000.000 KM zbog toga što nisu riješeni imovinsko pravni odnosi.

Projekat „Rekonstrukcija regionalne ceste R-460 „Gračanica – Bukva - Doborovci – Srnice“; Srnice Gornje iz projekta – od završetka novog asfalta od st.km. 19+900 do st.km. 20+900, čija je ukupna vrijednost 822.803 KM ponovno vraćen u status „kandidovan“ iz razloga zato što za isti nisu obezbijedena sredstva.

2.1. Realizacija projekata po vrsti finansiranja

Izveštaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sadrži podatke o 42 projekata u implementaciji čija je ukupna planirana vrijednost 227.420.701,00 KM, od čega se 190.008.162,00 KM odnosi na domaće izvore finansiranja, a 37.412.540,00 KM na ino sredstava.

U toku 2019. godine je za implementaciju projekata utrošeno ukupno 7.218.798,00 KM, od čega je 5.817.219,00 KM iz domaćih izvora, a 1.401.579,00 KM iz ino izvora. Detaljniji pregled realizacije projekata po vrsti finansiranja dat je u slijedećem tabelarnom prikazu:

Tabela 1. Realizacija projekata u implementaciji po vrsti finansiranja,

u KM

Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za 2019. godinu	Realizovano u 2019. godini	Planirana ulaganja u 2020. godini	Plan za naredni period
Domaća sredstva	Budžet	130.311.819	18.958.159	7.914.348	4.188.664	10.196.487	85.707.082
	Kredit	16.321.724	12.184.448	772.574	715.269	5.671.761	707.574
	Grant	27.651.766	8.096.515	1.126.000	768.829	2.594.240	15.447.814
	Vlastita sredstva	15.722.853	3.971.369	6.054.420	144.457	661.238	1.615.215
Domaća sredstva ukupno		190.008.162	43.210.491	15.867.342	5.817.219	19.123.726	103.477.685
Ino sredstva	Kredit	14.495.247	3.515.288	379.002	1.401.579	3.755.486	6.263.073
	Grant	22.917.293	8.943.836	1.375.737	0	5.006.330	7.775.467
Ino sredstva ukupno		37.412.540	12.459.123	1.754.739	1.401.579	8.761.816	14.038.540
UKUPNO		227.420.701	55.669.614	17.622.081	7.218.798	27.885.542	117.516.225

2.2. Realizacija projekata po DAC sektorima

Za finansiranje projekata u 2019. godini najviše sredstava je utrošeno u sektoru transporta i skladištenja za realizaciju 11 završenih projekata u ukupnom iznosu od 12.054.962,00 KM, te u okviru sektora vodosnabdijevanja i sanitacije za realizaciju 11 projekata koji su u toku implementacije u ukupnom iznosu od 3.043.329,00 KM. Detaljniji pregled realizacije projekata po DAC sektorima dat je u slijedećem tabelarnom prikazu:

Tabela 2. Realizacija projekata u implementaciji po DAC sektorima, u KM

DAC Sektor	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano sa 31.12.2018. godine	Planirano za 2019. godinu	Realizovano u 2019. godini	Planirana ulaganja u 2020. godini	Plan za naredni period
110 OBRAZOVANJE	80.357.666	3.646.718	3.193.093	1.522.335	793.547	4.081.365	71.307.078
120 ZDRAVSTVO	8.200.000	540.000	1.203.060	900.000	700.000	1.087.940	500.000
140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA	70.904.507	20.155.898	17.478.694	4.668.210	3.043.329	10.852.892	33.201.977
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	350.000	215.016	0	0	134.984	215.016	0
160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	12.055.984	420.000	8.078.562	216.211	1.020.758	3.220.000	551.360
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	15.668.250	6.955.100	7.881.251	1.920.000	746.264	4.616.329	2.305.000
230 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ENERGIJOM	36.137.788		16.512.165	7.896.000	738.592	3.650.000	8.448.000
321 INDUSTRIJA	2.111.345	2.111.345	1.148.438	41.325	41.325	162.000	200.000
332 TURIZAM	1.635.161	0	174.351	458.000	0	0	1.002.810
PROJEKTI U IMPLEMENTACIJI UKUPNO	227.420.701	34.044.077	55.669.614	17.622.081	7.218.798	27.885.542	117.516.225

2.3. Realizacija projekata po lokacijama

Za finansiranje projekata u 2019. godini od ukupno planiranih 17.622.081,00 KM najviše sredstava je utrošeno na projekte od kantonalnog značaja, odnosno na projekte putne infrastrukture koja se prostire na više općina Tuzlanskog kantona.

Detaljniji pregled realizacije projekata po lokacijama dat je u slijedećem tabelarnom prikazu:

Tabela 3. Ulaganja u 2019. g. u projekte u implementaciji po po lokaciji implementacije, u KM

Broj projekata	Lokacija implemetacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano sa 31.12.2018. godine	Planirano za 2019. godinu	Realizovano u 2019.godini	Planirana ulaganja u 2020. godini	Plan za naredni period
1	Čelić	1.500.000	0	532.210	0	0	0	0
4	Doboj Istok	8.904.497	6.339.581	2.089.691	70.000	191.949	1.076.081	1.700.000
4	Gračanica	27.395.810	1.007.037	20.700.205	1.719.633	1.526.357	3.925.857	3.885.719
8	Gradačac	35.987.357	12.834.578	10.901.550	667.335	414.761	4.201.330	20.239.71
2	Kalesija	6.425.946	792.682	3.987.644	0	974.260	627.682	836.360
1	Kladanj	1.650.657	1.280.442	0	370.215	0	50.000	1.230.442
3	Lukavac	16.195.809	977.915	2.525.891	1.114.737	1.563.165	4.279.945	6.701.484
1	Sapna	3.500.000		3.500.000	1.600.000	0	0	0
6	Srebrenik	11.904.741	3.528.079	582.826	2.128.836	0	2.479.360	6.633.720
1	Teočak	2.100.000	420.000	1.290.000	0	390.000	420.000	0
6	Tuzla	83.823.465	2.651.345	3.163.231	2.201.325	1.155.644	3.656.640	69.600.784
2	Živinice	20.853.115	0	2.985.115	7.750.000	1.002.662	3.580.000	6.538.000
3	Više općina TK	7.179.304	4.212.418	3.411.251	0	0	3.588.647	150.000
42	UKUPNO	227.420.701	34.044.077	55.669.614	17.622.081	7.218.798	27.885.542	117.516.225

Detaljan pregled projekata u implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine dat je u Prilogu ovog dokumenta.

Prilog: Pregled projekata u implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo privrede
Broj: 03/1-28-27197-3/19
Tuzla, 18.02.2020.godine

